



COMUNE DI MONTANARO
Città Metropolitana di Torino

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022.

Decreto 14 Gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.15 del 20 gennaio 2022, Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SENATORE FROLA E SVINCOLO NORD (CARABINIERI)

CUP E77H22002900001 - CIG 9258979F2B

CONTABILITA' FINALE


ALLEGATI :

A	COMPUTO METRICO LAVORI ESEGUITI
B	CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE
C	QUADRO ECONOMICO FINALE

Montanaro li. 15/09/2022



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Paolo Recco



COMUNE DI MONTANARO
Città Metropolitana di Torino

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022.

Decreto 14 Gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.15 del 20 gennaio 2022, Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SENATORE FROLA E SVINCOLO NORD (CARABINIERI)

CUP E77H2200290001 - CIG 9258979F2B

ALLEGATO A

COMPUTO METRICO LAVORI ESEGUITI

	PREZZO UNIT	QUANTITA'	IMPORTO COMPLESS
PIAZZA SENATORE FROLA			
01.A22.E05.105 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm	4,16 €	mq. 943,50	3.924,96 €
07.A20.T35.005 Taglio e sigillatura a seguito di risanamenti stradali; compresa la rifilatura degli scavi per ripristino di massiciata stradale, eseguita con macchine operatrici a lama circolare rotante per uno spessore di manto bituminoso fino a 14 cm; compresa la successiva sigillatura della pavimentazione nelle zone perimetrali del ripristino con mastice di bitume colato a caldo modificato con polimeri; compresa la pulizia delle superfici e la fornitura del materiale.	7,43 €	m. 37,00	274,91 €

3	<p>01.A22.A90.005</p> <p>Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base</p>	0,74 €	mq	943,50	698,19 €
4	<p>01.A22.B10.015</p> <p>Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massiciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4</p>	7,99 €	mq	943,50	7.538,57 €
5	<p>04.P83.B02.005</p> <p>Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12</p>	0,60 €	m	153,00	91,80 €
6	<p>04.P83.B03.005</p> <p>Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio, computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti</p>	0,83 €	m	67,00	55,61 €

7	<p>04.P83.B01.005</p> <p>Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebraure e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003</p>	5,83 €	mq	50,60	295,00 €
8	<p>04.P83.A09.005</p> <p>Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e cloroaucciu') Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebraura laterale) di parcheggio per handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli schemi della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00 Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina</p>	47,78 €	n°	1,00	47,78 €
9	<p>04.P83.A13.005</p> <p>Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure bianco e blu, dimensioni vuoto per pieno fino a 100*150 cm.</p>	5,99 €	n°	4,00	23,96 €
SVINCOLO NORD (CARABINIERI)					
10	<p>01.A22.E05.105</p> <p>Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm</p>	4,16 €	mq	480,00	1.996,80 €

11	<p>07.A20.T35.005</p> <p>Taglio e sigillatura a seguito di risanamenti stradali; compresa la rifilatura degli scavi per ripristino di massicciata stradale, eseguita con macchine operatrici a lama circolare rotante per uno spessore di manto bituminoso fino a 14 cm; compresa la successiva sigillatura della pavimentazione nelle zone perimetrali del ripristino con mastice di bitume colato a caldo modificato con polimeri; compresa la pulizia delle superfici e la fornitura del materiale.</p>	7,43 €	m. 120,00	891,60 €
12	<p>01.A22.A90.005</p> <p>Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base</p>	0,74 €	mq 480,00	355,20 €
13	<p>01.A22.B10.015</p> <p>Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4</p>	7,99 €	mq 480,00	3.835,20 €
14	<p>04.P83.B02.005</p> <p>Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12</p>	0,60 €	m 120,00	72,00 €
IMPORTO NETTO				20.101,57 €
ONERI PER LA SICUREZZA				350,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO				20.451,57 €

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Paolo Recco





COMUNE DI MONTANARO
Città Metropolitana di Torino

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI
E DELL'ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022.**


Decreto 14 Gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.15 del 20
gennaio 2022, Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SENATORE FROLA E
SVINCOLO NORD (CARABINIERI)**

CUP E77H22002900001 - CIG 9258979F2B

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

STATO DEI PAGAMENTI			CONTABILITA' CERTIFICATO	
n.	data	Importo	Importi	
			Dalle misure e dai computi risultano i seguenti importi :	
			Per Lavori e somministrazioni	€ 20.101,57
			Ribasso 2,50%	€ 502,54
			Per oneri sicurezza	€ 350,00
			Totali	€ 19.949,03
			Ritenuta 0,50 % per Infort	€ 0,00
			Ammontare netto	€ 19.949,03
			Acconti precedenti	€ 0,00
			Credito impresa	€ 19.949,03
			IVA 22%	€ 4.388,79
		Totali € 0,00	Importo complessivo	€ 24.337,82
Assicurazione INAIL Sede di Torino Centro				
Codice Ditta 3498301			Importo lavori	€ 19.949,03
polizza n.0610001146			IVA 22%	€ 4.388,79
Codice Attività 421100			TOTALE	€ 24.337,82
Montanaro li <u>15/09/2022</u>			Il Responsabile del Procedimento	
			 	





COMUNE DI MONTANARO
Città Metropolitana di Torino

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI
MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022.**

Decreto 14 Gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.15 del
20 gennaio 2022, Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SENATORE FROLA E
SVINCOLO NORD (CARABINIERI)**

CUP E77H22002900001 - CIG 9258979F2B

ALLEGATO C

QUADRO ECONOMICO FINALE

				ANNO 2022
A	Importo lavori a base d'asta		€	20.451,57
B	Oneri per la sicurezza		€	350,00
C	Importo Contrattuale		€	20.101,57
D	Ribasso d'Asta 2,50%		€	502,54
E	importo lavori		€	19.599,03
F	Oneri per la sicurezza		€	350,00
G	Importo contrattuale		€	19.949,03
H	Iva 22%		€	4.388,79
I	Importo complessivo finale		€	24.337,82
L	Economia di spesa sulla somma totale dell'opera		€	662,18
	Importo Complessivo		€	25.000,00

Montanaro

15/09/2022.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Paolo Recco



