COMMITTENTE
COMUNE DI MONTANARO
Via G. Matteotti 13
10017 Montanaro (TO)

OGGETTO
Lavori di messa in sicurezza campanile comunale del complesso vittoriano

UBICAZIONE
Piazza della Chiesa 4
Montanaro (TO), 10017

CONTENUTO **CRONOPROGRAMMA dei LAVORI**

CODICE ELABORATO
ARC.COM.01

LIVELLO
DEF/ESE

SCALA
- - -

EMISSIONE n.	REV. n.	DATA	REDATTO	APPROV.
Prima emissione	Rev. 0	25/06/2021	MV	MV

Progettisti

Tetrastudio Architetti Associati
Corso Agnelli, 101 - Torino
tel. 011-0667791
email: info@tetra-studio.it
Arch. MARCO VASCHETTI
Ord. Arch. Prov. TO - n.5413
nella qualità di legale rappresentante

TETRA STUDIO
ARCHITETTI ASSOCIATI

Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine	Area	N. squadre	Comp. squadre	Tot. lav.	Prod. g. sq	Impresa esecutrice
Diagramma di Gantt	87/124	13/09/2021	14/01/2022						
Allestimento cantiere	5/5	13/09/2021	17/09/2021	Intero cantiere	1	3	3	0	
Installazione di ponteggio metallico tubi e giunti	15/19	20/09/2021	08/10/2021	Intero cantiere	2	2	4	0	
Restauri conservativi in loco su ponteggio fisso	46/68	21/10/2021	27/12/2021	Intero cantiere	1	2	2	0	
Restauro copertura guglia in rame	23/34	21/10/2021	23/11/2021	Intero cantiere	1	3	3	0	
Rimozione di opere in ferro e metalli	2/2	18/10/2021	19/10/2021	Intero cantiere	1	3	3	0	
Posa in opera di elementi in ferro e metallo	5/7	28/12/2021	03/01/2022	Intero cantiere	1	3	3	0	
Rimozione di serramenti lignei	1/1	20/10/2021	20/10/2021	Intero cantiere	1	3	3	40	
Rimontaggio di serramenti lignei	3/4	04/01/2022	07/01/2022	Intero cantiere	1	3	3	15	
Rimozione lastre di pietra	3/3	24/11/2021	26/11/2021	Intero cantiere	1	3	3	40	
Manutenzione straordinaria e restauro copertine in pietra	14/19	29/11/2021	17/12/2021	Intero cantiere	1	3	3	0	
Montaggio sistema linea vita all'interno del campanile	5/5	18/10/2021	22/10/2021	Intero cantiere	1	3	3	0	
Lavori su parti elettriche fuori tensione	5/5	11/10/2021	15/10/2021	Intero cantiere	1	2	2	0	
Smobilizzo cantiere	5/5	10/01/2022	14/01/2022	Intero cantiere	1	2	2	0